

## 抜 打 ち 検 査 チェ ッ ク リ ス ト

抜打ち検査No. \_\_\_\_\_

工事名: \_\_\_\_\_

## 1 施工体制の確認

請負者名: \_\_\_\_\_

検 査 項 目		適切	改善
<b>①現場における施工体制等の確認</b>			
	現場代理人は常駐しているか <input type="checkbox"/> 検査時不在 (不在理由: _____)		
主任技術者の場合	専任しているか <sup>※1</sup> <input type="checkbox"/> 検査時不在 (不在理由: _____)		
監理技術者の場合	専任しているか <sup>※2</sup> <input type="checkbox"/> 検査時不在 (不在理由: _____)		
	監理技術者資格者証を携帯しているか(H16. 3. 1以降交付を受けた者は、監理技術者講習修了証も必要)		
施工体制台帳	適切に記載された台帳が、現場に備え置かれているか		
	備え置のものは発注者に提出されているものと同じか		
	下請負契約書等の写しが、現場に備え置かれているか		
施工体系図	工事関係者の見やすい場所に掲示されているか		
	公衆の見やすい場所に掲示されているか		
	建設業法の「営業所における専任の技術者」を工事現場の技術者として配置していないか (特に、代表取締役の場合は確認が必要)		
	検査時の施工体制は施工体系図と一致しているか		
	施工計画書が現場に配備されているか		
	現場代理人、主任(監理)技術者が工事内容を十分把握しているか		
下請業者の点検	主任技術者は専任しているか <sup>※1</sup> <input type="checkbox"/> 検査時不在 (不在理由: _____)		
	主任技術者は施工体制台帳等に記載されている者と同一か		
	主任技術者の資格は適切か		
	作業主任者の選任が必要な場合は適切に配置されているか		
	工事実績情報サービス(CORINS)の登録を契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に行っているか		
<b>②標識等の設置状況</b>			
	「建設業の許可票」が公衆の見やすい場所に設置してあるか		
	「労災保険関係成立票」が工事関係者の見やすい場所に設置されているか		
	「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」が現場に掲示されているか		
	「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」が公衆の見やすい場所に設置してあるか(R5. 1. 1以後に新たに請負契約を締結した建設工事が対象)		

## 2 安全管理の状況

<b>①一般交通への安全対策</b>			
	車両及び歩行者に対する安全対策は適切か		
	施工計画書のとおり、安全対策が実施されているか		
<b>②現場の災害防止対策</b>			
	作業員の安全装具(ヘルメット、安全带等)は装備しているか		
	作業員全員参加により安全・訓練等が実施されているか(土木: 半日以上/月)		
	新規入場者教育が実施されているか		
	施工計画書記載の機械が配備されているか		

### 3 品質管理の状況

①工事全般		
使用材料の品質が点検されているか。伝票類が日々管理されているか		
生コンの水セメント比が指定されている場合、適切な配合となっているか		
発生土やコンクリート塊、アスファルト塊、木くず等の廃棄物の処分は適切か		
マニフェストは適切か（搬出・運搬・処分）		
②品質管理体制		
基準点・測点等や丁張りの管理は適切に行われているか		

### 4 工程管理の状況

①工程管理		
月初め5日以内に、前月の工事履行報告が行われているか		
施工計画書と実工程の対比がなされているか		

### 5 その他

過積載を行っている車両はないか（伝票類等で確認）		
ディーゼル車運行規制違反の車両を使っていないか		
「下請契約における代金支払いの適正化等について」の確認		
レミコン使用にあたっては、生コン工場において材料の確認が適正に行われているか 或いは、(適)マーク合格証の写しが提出されているか		

※1 主任技術者の専任制確認は請負金額が4,000万円（建築一式工事は8,000万円）以上の場合実施

※2 特例監理技術者の場合は、監理技術者補佐が専任で配置されているか

※3 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金（合計）は、4,500万円（建築一式工事は7,000万円）以上

※4 現場代理人・主任（監理）技術者の検査時不在理由は、関係機関との打合せ、試験立会い、不明等、現場での聞き取りにより簡潔に記載すること